PT Len Railway Systems
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
Ruang Office						
1	23 Sep 2026	Area Office Lantai 1 Titik 1 (Meja Pak Furqon)	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	46%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	74,6 lux
2	23 Sep 2026	Area Office Lantai 1 Titik 2 (Meja Kerja Tengah)	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	46%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	74,3 lux
3	23 Sep 2026	Area Office Lantai 1 Titik 3 (Meja Kerja Depan)	Suhu	°C	23°C - 26°C	25.9°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	45%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	75,2 lux
4	23 Sep 2026	Area Office Lantai 1 Ruang Manager	Suhu	°C	23°C - 26°C	26.2°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	45%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	103.9 lux
5	23 Sep 2026	Area Office Lantai 1 (Pencahayaan umum)	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	45%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	72,2 lux
Ruang Produksi						
6	23 Sep 2026	Ruang Toolcrib	Suhu	°C	23°C - 26°C	28.7°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	49%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	92,5 lux

PT Len Railway Systems
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung


IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
7	23 Sep 2026	Ruang Mechanical	Suhu	°C	23°C - 26°C	28.8°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	49%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	160,0 lux
8	23 Sep 2026	Area Coating	Suhu	°C	23°C - 26°C	27.3°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	49%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	354,9 lux
9	23 Sep 2026	Area Environment Test	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	50%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	90,2 lux
10	23 Sep 2026	Area FA Testing	Suhu	°C	23°C - 26°C	29.7°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	48%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	173,5 lux
11	23 Sep 2026	Area Assembly	Suhu	°C	23°C - 26°C	28.5°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	48%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	230,4 lux

PT Len Railway Systems
Jl Soekarno-Hatta No. 442
Bandung

IDENTIFIKASI DAN LAPORAN HASIL PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN

No.	Tanggal Pengukuran	Titik Pengukuran	Parameter	Satuan	Nilai Ambang Batas/Standar Minimal (untuk Pencahayaan)	Hasil Pengukuran
12	23 Sep 2026	Meja Testing	Suhu	°C	23°C - 26°C	30.4°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	48%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	153,2 lux
13	23 Sep 2026	Meja Touch Up (Soldering)	Suhu	°C	23°C - 26°C	25°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	49%
			Pencahayaan	Lux	500 lux	274,6 lux
14	23 Sep 2026	Lobby Alkom	Suhu	°C	23°C - 26°C	26°C
			Kelembaban	%	40% - 60%	52%
			Pencahayaan	Lux	300 lux	302,1 lux

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
		
HSSE Officer	Koordinator HSSE	Manager GA & HSSE